

文件编号：ITSS-10-02-05

版 本：V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急演练记录

编制人：张秀才 编制时间：2025.06.15

审核人：宋振 编制时间：2025.06.15

批准人：于瑞建 审批时间：2025.06.15

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.06.15	V1.0	新建文档	张秀才	宋振	于瑞建

目录

青岛瑞源工程集团有限公司 1

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急演练记录 1

1. 演练基本信息4

2. 演练过程实录4

3. 资源使用与保障情况实录7

4. 问题与改进 7

1. 演练基本信息

项目	内容
演练时间	2025年6月15日 14:00 至 16:30
演练地点	山东省烟台市牟平区项目现场A区数据中心
演练形式	☒ 实战模拟 ☒ 桌面推演
演练级别	项目级 (II级响应)
模拟事件	核心磁盘阵列安装触电事故 + 24芯主干光缆中断复合事件
总指挥	宋振
副总指挥	赵伟 (甲方)
实际参与人数	22 人

2. 演练过程实录

时间	阶段/场景	关键活动与沟通记录	执行人/报告人	观察备注
13:30-14:00	人员集结与准备	各小组于现场集结点完成集结、点名及装备分发。对讲机频道3 (CH3) 通讯测试正常，微信群建立。	各小组组长	人员基本准时，1名技术组成员因交通稍迟，于13:55抵达。
14:00-14:05	场景初始化	总指挥宋振宣布演练开始，重申演练目的、安全规则（强调“模拟”原则）。各小组依次报告“准备就绪”。	总指挥（宋振）	指令清晰，现场秩序良好。模拟事故点及预设光缆断点标识已就位。
14:05	事件触发	现场安全员王磊大声呼救：“A区触电了！有人倒地！旁边的光缆也被梯子砸断了！”	现场安全员（王磊）	呼救及时，场景模拟逼真。

时间	阶段/场景	关键活动与沟通记录	执行人/报告人	观察备注
14:06-14:10	信息报告	1. 现场演练组长李刚立即通过对讲机向项目经理宋振报告。 2. 宋振接报后，在指挥部口头向总指挥及甲方副总指挥赵伟报告，并示意文书人员开始起草书面报告。	李刚 → 宋振	报告链路清晰，从事件发生到最高指挥层知晓，用时约5分钟，符合预案要求（<30分钟）。
14:12	书面报告展示	项目经理宋振向指挥部递交了《突发事件初步报告》模板，内容涵盖时间、地点、事件概况、已采取措施等。	宋振	报告格式规范，内容完整，展示了1小时内完成书面报告的能力。
14:15	应急启动	总指挥宋振指令：“确认启动II级应急响应！应急执行小组、技术支持小组、后勤保障小组，按预案立即行动！”	总指挥（宋振）	响应级别判定准确，指令果断。
14:15-14:28	先期处置	1. 断电警戒 ：现场组模拟操作配电箱，悬挂“禁止合闸”标识，并迅速拉设警戒带。 2. 伤员救护 ：使用担架将“伤员”转移至通风处，进行手臂伤口包扎（模拟）、生命体征检查（模拟）。 3. 外部联络 ：后勤组吴常云模拟拨打120，通话内容完整（地点、伤情、联系人），并声明“本次为应急演练”。	现场演练组（李刚）、后勤保障组（吴常云）	处置步骤完整，动作规范。救护过程体现了“先救命后治伤”原则。模拟报警流程合规。
14:30	技术组介入	技术支持小组（张秀才、陈云带队）携带检测工具抵达现场，立即分头勘查设备与光缆断点。	技术支持组组长（张秀才）	响应迅速，分工明确。
14:35-15:25	技术研判与抢	1. 故障诊断 ：平台运维组使用OTDR准确定位光缆断点，并制定熔接方案。研发组模拟登录监控平台，确认数据库连接中断。 2. 备件调用 ：备件库管理员根据指令，迅速找到并出库备用24芯光缆	刘伟（平台运维组）、备件库、陈云（研发组）	技术诊断准确，备件调用流程熟练。 熔接操作为真实演示，成功恢复链路 ，体现了扎实的技术能力。跨部门协同顺畅。

时间	阶段/场景	关键活动与沟通记录	执行人/报告人	观察备注
	修	。 3. 实操演示： 由工程师刘伟现场进行光缆剥纤、熔接、盘纤操作，耗时约25分钟，熔接损耗测试合格。 4. 协同支持： 后勤组模拟响应技术组“查询备用电模块”需求，联络采购部获取了供应商报价及库存信息。 。		
15:28	系统恢复验证	技术组张秀才报告：“报告总指挥，光缆熔接测试通过，网络链路恢复。核心磁盘阵列已重新上电并完成自检，大数据平台主要服务进程已启动，数据读写功能验证正常。”	技术支持组代表（张秀才）	恢复验证报告专业、全面。
15:30	现场恢复	现场组李刚报告：“现场已清理完毕，警戒已解除，无二次安全隐患。”	现场演练组组长（李刚）	现场善后及时。
15:32	响应终止	总指挥宋振指令：“很好。我宣布，本次II级应急响应终止，演练核心环节结束。请所有人员到集结点进行总结。”	总指挥（宋振）	
16:00-16:30	总结点评	小组发言： - 现场组（李刚）：先期处置流程顺畅，建议增配便携式应急照明。 - 技术组（张秀才）：实操成功，但熔接设备预热耗时较长，需优化。 。 - 后勤组（吴常云）：通讯畅通，物资保障到位。 领导点评： - 副总指挥赵伟（甲方）：充分肯定演练的实战性和组织有序性，对乙方应急能力表示认可。 - 总指挥宋振：本次演练基本达到检验预案、锻炼队伍的目的。特别表扬了技术组的实操能力和信息报	全体人员	总结环节务实，既肯定成绩，也指出了具体改进点。

时间	阶段/场景	关键活动与沟通记录	执行人/报告人	观察备注
		告的规范性。对暴露出的设备预热问题，要求应急管理办公室纳入改进清单。		

3. 资源使用与保障情况实录

资源类型	计划使用情况	实际使用/调用情况	备注
通信设备	对讲机8台，微信群	对讲机CH3频道全程畅通，微信群用于图片上传和通知辅助。	通信保障有力。
物资装备	警戒带、标识牌、担架等	全部物资齐备且可用，消耗品（如胶带）有使用。	物资准备充分。
备品备件	备用光缆、熔接设备	备用光缆成功调用并启用。熔接设备功能正常，但预热时间约8分钟。	暴露问题：熔接设备预热时间可优化。
人员到位	计划约25人	实际到位22人，3人因其他项目工作冲突请假。	核心岗位人员全部到位。

4. 问题与改进

设备问题：光缆熔接机预热时间较长，可能影响极端情况下的抢修速度。建议：调研更快速启动的设备，或制定预案将预热准备纳入初期响应动作。

流程细节：模拟拨打120时，部分周边人员未能清晰听到“演练声明”。建议：未来演练时，可使用扬声器或明确告知所有在场人员当前为演练状态。

人员衔接：技术组抵达现场后，与现场组进行工作交接的流程可更标准化。建议：在预案中明确设立“现场交接区”和简易的《现场情况交接单》。